

**Zu Punkt :**

**Neubau Rathaus Alpen  
hier: Kostenentwicklung**

Vorlagen Nr. 654 Steb./2011

---

Die Arbeiten für die Errichtung der Rathuserweiterung sind mit Ausnahme einiger Restarbeiten nahezu abgeschlossen. Die dem Neubau direkt zuzuordnenden Außenanlagen werden im April fertig gestellt sein.

Zurzeit sind noch ca. 16.000 € verfügbar.

Einige Maßnahmen sind zusätzlich geplant bzw. aufgrund behördlicher Auflagen erforderlich geworden.

Nicht im Leistungsumfang des Generalunternehmers waren alle Arbeiten, die die innere und äußere Erschließung betreffen, da die hierfür erforderlichen Abstimmungen bei Ausschreibungstermin noch nicht erfolgt waren.

Dies betrifft im einzelnen:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Briefkasten/Sprech-/Klingelanlage   | 15.000 € |
| Sprechanlage Polizei                | 2.500 €  |
| Leitsystem (Beschilderungen)        | 5.000 €  |
| Schaltschrank/Vitrine am Lesegarten | 7.000 €  |
| Schließanlage                       | 15.000 € |

Im Rahmen der bauaufsichtlichen Prüfung wurde für eine Übergangszeit nach Bezug bis zur Herstellung der Fluchtwege im Altbau ein provisorischer Treppenturm gefordert. Kosten hierfür 15.000 €

Nach Abzug der noch verfügbaren Mittel sind somit noch 43.500 € bereitzustellen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kostenentwicklung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, die Haushaltsansätze im Haushalt 2011 entsprechend anzupassen.

Im Auftrag

In Vertretung

(Buchmann)

(van Gelder)

Zur Sitzung der folgenden Gremien:

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Der Bürgermeister

Ahls

Alpen, 31. März 2011